

Аналитическая справка о готовности ЖК Кокошкино по состоянию на 4 квартал 2021

Адрес объекта: г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, позиция № 8.

Застройщик: ООО «УКС-4», переуступка на ООО «АИС-Проект» в 2005 году.

Общая площадь объекта: 15 125,88 кв. м

Жилая площадь: 11 233,52 кв. м

Общая информация по объекту:

21.10.2014 решением Арбитражного суда города Москвы (дело № А40-27156/2010) ООО «АИС-Проект» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. В отношении застройщика применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщиков» главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

31.03.2016 объект незавершенного строительства поставлен на кадастровый учет, присвоен кадастровый номер 77:18:0171106:616.

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства ЖК «Кокошкино» за счет средств бюджета города Москвы путем передачи имущества и обязательств застройщика Московскому фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства (далее – Московский фонд) в порядке, установленном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Закона о банкротстве.

Строительство приостановлено в **2009** году.

Процедура по передаче объекта незавершенного строительства новому застройщику:

12.02.2020 на заседании Совета Московского фонда принято решение о завершении строительства указанного объекта.

29.04.2020 решением Арбитражного суда города Москвы осуществлена передача Московскому фонду прав на земельный участок с неотделимыми улучшениями на нем и обязательства застройщика ООО «АИС-Проект» перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства.

08.09.2020 между конкурсным управляющим ООО «АИС-Проект» и Московским фондом подписан Договор передачи прав на земельный участок с неотделимыми улучшениями.

21.09.2020 договор зарегистрирован в Росреестре.

В части завершения строительства объекта:

11.01.2020 между Московским фондом и АО КХ «Главное всерегиональное строительное управление» заключен Договор на оказание услуг по обследованию технического состояния объекта, проведению инженерных изысканий в разработке проектно-сметной документации, оказанию услуги по исполнению функции технического заказчика на период проведения указанных работ.

29.01.2021 Московским фондом получено от АО КХ «Главное всерегиональное строительное управление» заключение по техническому обследованию фундаментов и грунтов основания здания.

23.07.2021 между Московским фондом и ООО «Проектный институт объектов специального назначения» (далее – ООО «ПИ ОСН») заключен Договор на оказание услуг по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации, оказанию услуг функций технического заказчика на период выполнения указанных работ.

11.10.2021 между Московским фондом и ООО ЧОО «Волгарь» заключен Договор на оказание услуг охраны объекта.

24.10.2021 между Московским фондом и ООО «Велес-Строй» заключен Договор на оказание услуг и выполнение работ по строительству (завершению строительства) и вводу в эксплуатацию объекта незавершенного строительства.

29.11.2021 между ООО «Велес-Строй» и ПАО «Россети Московский регион» заключен Договор об осуществлении временного присоединения к электрическим сетям.

13.12.2021 ООО «Велес-Строй» получен ордер на проведение работ подготовительного периода на строительной площадке объекта.

22.12.2021 ООО «ПИ ОСН» подана заявка в ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» на проведение проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Срок проведения проверки – 45 рабочих дней.

Актуализация текущего состояния объекта

Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к категории проблемных:

– состояние строительно-монтажных работ, включая количество построенных на текущую дату этажей: 12+тех.этаж и подвальный этаж, кирпичный дом, выполнены все ж/б и ограждающие каменные конструкции, частично были установлены окна, в настоящий момент все демонтировано и разбито. Объект стоит без консервации. Подвал затоплен, уровень воды стоит

в 1 метре от уровня земли и дорожных покрытий. Конструкции требуют обследования и восстановления;

– состояние работ по внутренним коммуникациям и иным инженерно-техническим работам: к сетям не приступали;

– состояние внутренних отделочных работ: не приступали;

– состояние фасадных работ: фасады из облицовочного кирпича, частично проявляются дефекты от осадков, разрушения кладки, фасады намокшие, кирпичи разрушаются, так как кровля протекает;

– состояние работ по наружным коммуникациям: не приступали;

– состояние работ по благоустройству территории: прилегающая территория объекта огорожена, забор из профилированного листа по металлическим столбам, частично разрушен.

Оценка хода строительных работ: ведется подготовительный этап работ: вокруг объекта по границе прилегающей территории реконструирован забор, производится вывоз мусора и откачка воды из цокольного этажа. Осуществляется подключение к центральным электросетям.

Оценка количества рабочих на площадке: 17 рабочих.

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: работы по вывозу мусора с помощью автосамосвала с кузовом большой грузоподъемности и погрузчиком, автокран, экскаватор.

Оценка материально-строительного обеспечения: нет.

Фотофиксация



















































